

März 2008 - April 2008

April 2008							Mai 2008								
	M	D	M	D	F	S	S		M	D	M	D	F	S	S
14		1	2	3	4	5	6	18			1	2	3	4	
15	7	8	9	10	11	12	13	19	5	6	7	8	9	10	11
16	14	15	16	17	18	19	20	20	12	13	14	15	16	17	18
17	21	22	23	24	25	26	27	21	19	20	21	22	23	24	25
18	28	29	30					22	26	27	28	29	30	31	

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa/So
24. März	25	26	27	28	29
			Aushub Baugrube	Aushub Baugrube	30
31	1. April	2	3	4	5
Bodenplatte		Kelleraufstellung 06:00 07:00 Kranaufstellung 07:00 14:00 Kranarbeiten zur Kellererstellung			Beginn Verfüllung Baugrube
7	8	9	10	11	12
Verfüllung Baugrube	Beginn Maurerarbeiten EG / KG Verfüllung Baugrube	Maurerarbeiten	EG Decke	aurerarbeiten / Start Verklinkerun	Maurerarbeiten (Klinker)
14	15	16	17	18	19
Maurerarbeiten (Klinker)					
	Dachstuhlerstellung (Richtfest)	Dachstuhl Restarbeiten			Weitere Elemente...
					Eigenleistung Malerarbeiten Außen
21	22	23	24	25	26
Dachdecker Maurerarbeiten Verklinkerung	Dachdecker Restleistung	Abstimmungstermin Elektriker Lieferung / Montage Fenster	Schornstein Montage	Beginn Trockenbau OG	Trockenbau OG
					27

Mai 2008

Mai 2008							Juni 2008								
	M	D	M	D	F	S	S		M	D	M	D	F	S	S
18				1	2	3	4	22							
19	5	6	7	8	9	10	11	23	2	3	4	5	6	7	8
20	12	13	14	15	16	17	18	24	9	10	11	12	13	14	15
21	19	20	21	22	23	24	25	25	16	17	18	19	20	21	22
22	26	27	28	29	30	31		26	23	24	25	26	27	28	29
								27	30						

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa/So
28. April	29	30	1. Mai	2	3
	Heizung / Sanitär (Rohinstallation)		Eigenleistung: Malerarbeiten Außen		
	Elektriker (Rohinstallation)				4
5	6	7	8	9	10
Trockenbauer Wände OG	Putzer				Verfugung Klinker
					11
12	13	14	15	16	17
	Verlegung Fußbodenheizung		Verlegung Estrich		Baggerarbeiten (Graben für Haus)
				Abbau Gerüst	18
19	20	21	22	23	24
	Abwasser / Wasser Hausanschluss		Fußböden aufheizen		
Eigenleistung: Verlegung Versorgungsgraben	Beginn Fliesenleger	Fliesen verlegen			
08:00 10:00 Betonkernbohrung	07:00 13:00 Strom Hausanschluss	07:00 13:00 Gas Hausanschluss	Eigenleistung: Versorgungsgraber		25
26	27	28	29	30	31
	Fliesen verlegen Böden				
					1. Juni

Juni 2008

Juni 2008							Juli 2008								
	M	D	M	D	F	S	S		M	D	M	D	F	S	S
22							1	27		1	2	3	4	5	6
23	2	3	4	5	6	7	8	28	7	8	9	10	11	12	13
24	9	10	11	12	13	14	15	29	14	15	16	17	18	19	20
25	16	17	18	19	20	21	22	30	21	22	23	24	25	26	27
26	23	24	25	26	27	28	29	31	28	29	30	31			
27	30														

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa/So
2. Juni	3	4	5	6	7
					8
9	10	11	12	13	14
Eigenleistung: Beginn Malerarbeiten OG möglich					
					15
16	17	18	19	20	21
Eigenleistung: Bodenbeläge verlegen					
Einbau Innentüren, Treppengeländer ...			SCHLÜSSELÜBERGABE !!		
					22
23	24	25	26	27	28
08:00 09:00 Lieferung Küche	Montage Küche			Umzug möglich	
					29
30	1. Juli	2	3	4	5
					6